

BAUZEITPLAN Kinderspielplatz TRK
 Baubeginn: 13.05.2016
 Fertigstellung: 13.06.2016

Firmen	Arbeiten	Dauer in T	APRIL							MAI							JUNI																																				
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
BAUPHASE 1			M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S									
BAUBESPRECHUNG																																																					
PORR	Ausmessen/Baustelleneinrichtung/SIGE	1																																																			
Teerag Asdag	Aushub/Fundamente/Randsteine/Geländemodell	5																																																			
	Schottergrund	2																																																			
Spielort/HWK	Anlieferung/Montage Spielgeräte	2																																																			
Swietelsky	EPDM Fallschutz	3																																																			
	EPDM Belag	2																																																			
	Bodenmarkierung	1																																																			
	Baustelleneinrichtung entfernen	1																																																			
TUV ABNAHME																																																					
BAUPHASE 2: OKTOBER 2016																																																					
PORR	Aushub / Schotterbett Möbel	2																																																			
STS	Anlieferung Betonfertigteilmöbel	-																																																			
PORR	Versatz Möbel	1																																																			
Fundermax	Anlieferung Fundermax	-																																																			
?	Montage Fundermax	2																																																			
PORR	Aushub Bäume	1																																																			
Maschinenring	Baumpflanzungen	1																																																			
architektur2000.	Planlieferungen:																																																				
	Bauarbeiten																																																				
Fertigstellung BPH1: 13.06.2016			M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		